

# 계속비사업(변경)조서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
총 계					기존	75,971,300	18,750,211	10,128,636	8,621,575	21,076,790	21,076,790	0	19,564,289	13,702,300	2,877,710	
					변경	101,235,711	18,750,211	15,481,125	3,269,086	18,826,500	3,812,411	15,014,089	22,436,700	26,196,300	15,026,000	
					증감	25,264,411	0	5,352,489	-5,352,489	-2,250,290	-17,264,379	15,014,089	2,872,411	12,494,000	12,148,290	
미래전략역량 강화(국토및지역개발/지역및도시)	전략사업 추진	오감만족 새싹들의 체험교육 (보조)	미래전략 담당관	기존	○위 치 : 음성군 원남면 소촌리 일원 ○사업량 : 신축 1,323㎡ (지하1층, 지상2층) ○기 간 : 2017~2019	2,638,300	0	0	0	362,500	362,500	0	1,152,500	1,123,300	0	○토지매입중
				변경	○위 치 : 음성군 원남면 소촌리 일원 ○사업량 : 신축 1,323㎡ (지하1층, 지상2층) ○기 간 : 2017~2019	2,638,300	0	0	0	362,500	0	362,500	1,152,500	1,123,300	0	
				증감		0	0	0	0	-362,500	362,500	0	0	0		
재난방재	재난재해예방	성산자연재해위험개선지구정비사업	안전총괄과	기존	○위 치 : 음성군 삼성면 용성리~ 대소면 오류리 ○사업량 : 교량 7개소, 호안 L=1.9km ○기 간 : 2015~2019	14,953,000	4,000,000	1,686,600	2,313,400	2,000,000	2,000,000	0	3,510,000	4,000,000	1,443,000	○토지매입(99%) ○무명교 준공 ○오류교 준공 ○공정률 48%
				변경	○위 치 : 음성군 삼성면 용성리~ 대소면 오류리 ○사업량 : 교량 7개소, L=4.08km ○기 간 : 2015~2020	14,953,000	4,000,000	3,100,616	899,384	2,000,000	1,447,457	552,543	3,510,000	4,000,000	1,443,000	
				증감		0	0	1,414,016	-1,414,016	0	-552,543	552,543	0	0	0	
재난방재	재난재해예방	풍수해종합개발사업	안전총괄과	기존	○위 치 : 음성군 하천 ○사업량 : A=520km <sup>2</sup> ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,600,000	0	0	0	200,000	200,000	0	350,000	1,050,000	0	
				변경	○위 치 : 음성군 하천 ○사업량 : A=520km <sup>2</sup> ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,600,000	0	0	0	200,000	0	200,000	350,000	1,050,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	-200,000	200,000	0	0	0	
재산관리	청사관리	대소면 청사 신축공사	회계과	기존	○위 치 : 대소면 오류리 70-3 일원 ○사업량 : 신축 4,770㎡ (지하1/지상3층) ○기 간 : 2013~2018	10,490,000	4,538,411	1,323,824	3,214,587	3,000,000	3,000,000	0	2,951,589	0	0	○공정률 65% ○입찰차액에 따른 총사업비 감소
				변경	○위 치 : 대소면 오류리 70-3 일원 ○사업량 : 신축 4,770㎡ (지하1/지상3층) ○기 간 : 2013~2019	9,738,411	4,538,411	3,286,809	1,251,602	3,000,000	658,970	2,341,030	2,200,000	0	0	
				증감		-751,589	0	1,962,985	-1,962,985	0	-2,341,030	2,341,030	-751,589	0	0	

# 계속비사업(변경)조서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
재산관리	청사관리	음성읍 청사 신축공사	회계과	기존	○위 치 : 음성읍 진전리 586-4번지 일원 ○사업량 : 3,715.28㎡(지하1/지상3층) ○기 간 : 2013~2019	12,000,000	2,377,000	2,377,000	0	1,000,000	1,000,000	0	3,000,000	5,623,000	0	○토목공사 착수
				변경	○위 치 : 음성읍 진전리 586-4번지 일원 ○사업량 : 3,715.28㎡(지하1/지상3층) ○기 간 : 2013~2019	12,000,000	2,377,000	2,377,000	0	1,000,000	175,681	824,319	3,000,000	5,623,000	0	
				증감		0	0	0	0	-824,319	824,319	0	0	0		
청정수질관리	수계 관리 및 수질 보전	비점오염저감사업(보조)	환경위생과	기존	○위 치 : 대소면 미곡리 152-4번지 일원 ○사업량 : 습지면적 17,000㎡ ○기 간 : 2016~2018	12,390,000	226,800	0	226,800	6,900,000	6,900,000	0	5,263,200		0	○기본 및 실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 대소면 미곡리 152-4번지 일원 ○사업량 : 습지면적 17,000㎡ ○기 간 : 2016~2018	12,390,000	226,800	117,670	109,130	5,500,000	0	5,500,000	6,663,200		0	
				증감		0	0	117,670	-117,670	-1,400,000	-6,900,000	5,500,000	1,400,000	0	0	
도시개발	도시계획시설사업	삼성면 도시계획도로(중로1-2)	도시과	기존	○위 치 : 음성군 삼성면 덕정리 일원 ○사업량 : 도로개설 L=560m ○기 간 : 2014~2017	3,500,000	2,400,000	1,896,130	503,870	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	○토지매입완료 ○보조기충포설 ○공정률 80%
				변경	○위 치 : 음성군 삼성면 덕정리 일원 ○사업량 : 도로개설 L=560m ○기 간 : 2014~2018	3,650,000	2,400,000	2,212,269	187,731	1,250,000	600,135	649,865	0	0	0	
				증감		150,000	0	316,139	-316,139	150,000	-499,865	649,865	0	0	0	
도시개발	도시계획시설사업	강곡면 도시계획도로(중로2-4)	도시과	기존	○위 치 : 음성군 강곡면 오향리 일원 ○사업량 : 도로개설 L=430m ○기 간 : 2015~2017	3,100,000	2,150,000	1,552,977	597,023	950,000	950,000	0	0	0	0	○토지매입완료 ○관로매설 ○공정률 60%
				변경	○위 치 : 음성군 강곡면 오향리 일원 ○사업량 : 도로개설 L=430m ○기 간 : 2015~2018	3,100,000	2,150,000	1,696,072	453,928	950,000	714,983	235,017	0	0	0	
				증감		0	0	143,095	-143,095	0	-235,017	235,017	0	0	0	
도시개발	도시계획시설사업	금왕읍 도시계획도로(중로1-4)	도시과	기존	○위 치 : 음성군 금왕읍 무극리 일원 ○사업량 : 도로개설 L=380m ○기 간 : 2014~2017	3,100,000	1,400,000	1,292,105	107,895	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	○토지매입 ○공정률 30%
				변경	○위 치 : 음성군 금왕읍 무극리 일원 ○사업량 : 도로개설 L=380m ○기 간 : 2014~2018	4,300,000	1,400,000	1,400,000	0	700,000	215,185	484,815	2,200,000	0	0	
				증감		1,200,000	0	107,895	-107,895	-1,000,000	-1,484,815	484,815	2,200,000	0	0	

# 계속비사업(변경)조서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황(공정률) 및 변경사유	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
정책사업	단위사업	세부사업															
맑은물관리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리(하수 도공기 업)(하수도 특별회계)	소이 소규모 공공하수 처리시설 설치사업	수도사업소	기존	○위 치 : 음성군 소이면 대장리 일 원 ○사업량 : 하수처리시설Q=50톤/일 하수관로 L=1.2km ○기 간 : 2016~2020	3,500,000	429,000	0	429,000	921,430	921,430	0	1,074,000	1,000,000	75,570	○기본및실시설계용역 착수 ○공정률 95% ○처리시설 토지보상금 지 급	
				변경	○위 치 : 음성군 소이면 대장리 일 원 ○사업량 : 하수처리시설Q=120톤/일 하수관로 L=2.84km ○기 간 : 2016~2020	3,500,000	429,000	266,353	162,647	921,000	0	921,000	430,000	1,000,000	720,000		
				증감		0	0	266,353	-266,353	-430	-921,430	921,000	-644,000	0	644,430		
맑은물관리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리(하수 도공기 업)(하수도 특별회계)	원남 소규모 공공하수 처리시설 설치사업	수도사업소	기존	○위 치 : 음성군 원남면 보천리 일 원 ○사업량 : 하수처리시설Q=100톤/일 하수관로 L=3.2km ○기 간 : 2016~2020	6,900,000	429,000	0	429,000	1,942,860	1,942,860	0	2,263,000	906,000	1,359,140	○기본및실시설계용역 착수 ○공정률 95%	
				변경	○위 치 : 음성군 원남면 보천리 일 원 ○사업량 : 하수처리시설Q=100톤/일 하수관로 L=3.35km ○기 간 : 2016~2020	6,900,000	429,000	290,986	138,014	1,943,000	0	1,943,000	906,000	2,000,000	1,622,000		
				증감		0	0	290,986	-290,986	140	-1,942,860	1,943,000	-1,357,000	1,094,000	262,860		
맑은물관리 운영	공공하수도 확충 및 유 지관리(하수 도공기 업)(하수도 특별회계)	공공하수처 리장 시설 관리(음성 군하수도정 비 기본계 획(변경)용 역)	수도사업소	기존	○위 치 : 음성군 전역 ○사업량 : 기본계획(변경)용역 1식 하수도대장 작성 1식 ○기 간 : 2016~2018	1,800,000	800,000	0	800,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	○기본계획용역 발주 ○공정률 80%	
				변경	○위 치 : 음성군 전역 ○사업량 : 기본계획(변경)용역 1식 하수도대장 작성 1식 ○기 간 : 2016~2018	1,800,000	800,000	733,350	66,650	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		
				증감		0	0	733,350	-733,350	0	-1,000,000	1,000,000	0	0	0		
공공도서관 확충 및 보 수	공공도서관 신설	혁신도시 어린이도서 관 건립	시설관리 사업소	기존												○2018년 신규 ○공정률 0%	
				변경	○위 치 : 맹동면 동성리 241, 245번 지 ○사업량 : 신축 연면적3,000㎡(지하1 층/지상3층) ○기 간 : 2017~2020	9,666,000	0	0	0	0	0	0	0	1,825,000	4,000,000		3,841,000
				증감		9,666,000	0	0	0	0	0	0	0	1,825,000	4,000,000		3,841,000
체육공간확 충	체육공간조 성 및 유지 관리	혁신도시 실내체육관 건립	시설관리 사업소	기존												○2018년 신규	
				변경	○위 치 : 음성군 맹동면 일원 ○사업량 : 실내체육관 신축 1식 ○기 간 : 2018~2021	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	7,400,000		7,400,000
				증감		15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	7,400,000		7,400,000